

# 安全评价报告信息公布表

项目编号：PJBG2022430

项目完成时间：2022年12月6日

机构名称	中煤科工集团重庆研究院有限公司	资质证号	APJ-(渝)-003	
委托单位	重庆鼎骄矿业有限公司			
项目名称	重庆鼎骄矿业有限公司彭水县保家镇曾家岭方解石矿(新建)安全设施验收评价			
项目类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input type="checkbox"/> 现状评价 <input checked="" type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 其他			
所属业务类别	非煤矿山			
安全评价过程控制情况				
安全评价 项目管理	项目组组长	技术负责人		过程控制负责人
	牟声远	朱丕凯		吴博
编制过程	报告编制人	报告提交日期	报告审核人	报告审批人
	牟声远、赵井清	2022年12月6日	吴德昌	朱丕凯
姓 名	认定专业	安全评价师证书编号	注册安全工程 师注册证号	是否专职
牟声远	安全	1500000000100219	55120119536	专职
王者鹏	地质	1500000000100170	55210261822	专职
单 恩	通风	S011044000110191001087	55130136010	专职
吴伟征	水工结构	S011032000110201000502	55180185490	专职
曹恒将	电气	1600000000201220	/	专职
赵井清	采矿	S011032000110202000853	/	专职
何 爽	机械	1800000000301284	/	专职

重庆鼎骄矿业有限公司，类型：有限责任公司，法定代表人：周进，统一社会信用代码：91500243MA5UN2354U，营业期限：2017年6月15日至永久。采矿许可证证号：C5002432018016130146395，开采矿种为方解石，生产规模为10万t/a，矿区面积2.846km<sup>2</sup>，有效期自2021年1月8日至2027年4月10日。

矿井经过前期建设，布置了+740m主平硐和+740m脉外运输巷，形成了+815m平硐及+815m脉外运输大巷。在掘进+850m脉外运输巷的过程中遇溶洞，在+875m标高布置了+875m脉外运输巷和+875m回风平硐。

地面工业场地平场已完成，建有井口房、材料库、压风机房，办公楼及消防水池等。

项目简介



	勘验人员	勘验时间	勘验任务	勘验中的问题
现场开展工作情况	牟声远	2022.7.13和 2022.11.18	查看矿山合法性、相关证照、周边环境、开采工艺、配套工程及安全管理状况	1、+815m 巷道超前掘进，未修建首采矿房处的密闭墙。 2、采场天井扶梯设置不规范。 3、主要通风机无测量电流、电压和轴承温度等参数的仪表。 4、风水管路、线缆，应悬挂注明编号、用途、电压、型号、规格的标志牌。 5、井下消防器材配备不足。
	赵井清			